

## 功能項目檢點表

測試日期：

| 項次 | 測試項目    | 測試標準                                                                                                       | 測試結果                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 軌道模組    | 1. 軌道水平誤差 $\pm 1\text{mm}$ 。                                                                               | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合 |
|    |         | 2. 軌距誤差 $\pm 1\text{mm}$                                                                                   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合 |
|    |         | 3. 模組拼接縫隙不大於 $1\text{mm}$ 。                                                                                | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合 |
| 2  | 軌道導引車功能 | 1. 平台上需放置模擬機械手臂、設備箱等裝置(尺寸詳本契約第8條、(七)、1) 採最高行駛速度(5 km/h)來回運行10次,於運行中避免干涉車下設備(如:集電靴等)且按下緊急停止開關後可穩定停止不會傾斜或翻覆。 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合 |
|    |         | 2. 可用無線控制方式調整運行速度。                                                                                         | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合 |

廠商人員：

機關人員：